

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo Total																								
									tri 4, 2021 oct	nov	dic	tri 1, 2022 ene	feb	mar	tri 2, 2022 abr	may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct	nov	dic	tri 1, 2023 ene	feb	mar	tri 2, 2023 abr					
1			EDIFICIO STELLA MARINA	395 días	vie 1/10/21	jue 6/04/23		\$8.744.347.251,00																								
2			INICIO DE PROYECTO	0 días	vie 1/10/21	vie 1/10/21		\$0,00																								
3			CONSTRUCCION STELLA MARINA	395 días	vie 1/10/21	jue 6/04/23		\$8.744.347.251,00																								
4			EDIFICIO	395 días	vie 1/10/21	jue 6/04/23		\$7.924.441.851,00																								
5			Estudios y diseños	30 días	vie 1/10/21	jue 11/11/21	2CC	\$278.270.000,00																								
6			Tramites y licencias	15 días	vie 1/10/21	jue 21/10/21	5CC	\$172.222.831,00																								
7			1. Preliminares y Fundiciones.	75 días	vie 1/10/21	jue 13/01/22	6CC	\$105.282.180,00																								
8			3. Cimentación.	45 días	vie 22/10/21	jue 23/12/21	7CC+15 días	\$515.480.220,00																								
9			4. Estructura.	120 días	vie 24/12/21	jue 9/06/22	8	\$1.939.725.900,00																								
10			5. Instalaciones Eléctricas.	240 días	vie 4/02/22	jue 5/01/23	12CC	\$728.012.520,00																								
11			6. Instalaciones Hidráulicas.	240 días	vie 4/02/22	jue 5/01/23	12CC	\$343.392.480,00																								
12			7. Mampostería no estructural.	90 días	vie 4/02/22	jue 9/06/22	9CC+30 días	\$445.213.800,00																								
13			8. Cubiertas.	15 días	mar 21/06/22	lun 11/07/22	12FC+7 días	\$31.142.520,00																								
14			9. Pañetes y enchapados.	120 días	vie 18/03/22	jue 1/09/22	12CC+30 días	\$353.503.620,00																								
Proyecto: SDM-E1_Programacio Fecha: dom 25/04/21			Tarea		Resumen manual		Hito inactivo		solo el comienzo		Línea base																					
			División		Resumen del proyecto		Resumen inactivo		solo fin		Hito de línea base																					
			Hito		Tarea resumida		Tarea manual		Tareas externas		Resumen de línea base																					
			Resumen		Tarea inactiva		solo duración		Fecha límite		Progreso																					

Id		Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras	Costo Total																										
									tri 4, 2021 oct	nov	dic	tri 1, 2022 ene	feb	mar	tri 2, 2022 abr	may	jun	tri 3, 2022 jul	ago	sep	tri 4, 2022 oct	nov	dic	tri 1, 2023 ene	feb	mar	tri 2, 2023 abr							
15			10. Pisos.	150 días	vie 10/06/22	jue 5/01/23	19CC+30 días	\$421.405.380,00																										
16			11. Carpintería metálica.	150 días	vie 10/06/22	jue 5/01/23	14CC+60 días	\$451.509.120,00																										
17			12. Carpintería de madera y plástico.	150 días	vie 12/08/22	jue 9/03/23	15CC+45 días	\$216.734.400,00																										
18			13. Vidrios, espejos y cerraduras.	60 días	vie 6/01/23	jue 30/03/23	15	\$109.275.480,00																										
19			14. Pintura y revestimiento.	200 días	vie 29/04/22	jue 2/02/23	14CC+30 días	\$486.383.940,00																										
20			15. Equipos de baños y cocinas.	75 días	vie 2/09/22	jue 15/12/22	15CC+60 días	\$478.209.420,00																										
21			16. Equipos especiales, mecánicos y accesorios.	60 días	vie 1/07/22	jue 22/09/22	12FC+15 días	\$771.985.800,00																										
22			17. Obras exteriores y/o urbanismo.	30 días	vie 3/02/23	jue 16/03/23	19	\$45.236.520,00																										
23			19. Aseo y nomenclatura.	30 días	vie 24/02/23	jue 6/04/23	19FC+15 días	\$31.455.720,00																										
24			Fin Edificio	0 días	jue 6/04/23	jue 6/04/23	23FF	\$0,00																										
25			COSTOS INDIRECTOS	395 días	vie 1/10/21	jue 6/04/23		\$819.905.400,00																										
26			18. Gastos generales de obra.	395 días	vie 1/10/21	jue 6/04/23	2CC	\$819.905.400,00																										
27			Fin Gastos generales de obra.	0 días	jue 6/04/23	jue 6/04/23	26FF	\$0,00																										

Proyecto: SDM-E1_Programacio
Fecha: dom 25/04/21

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen manual

Resumen del proyecto

Tarea resumida

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

solo duración

solo el comienzo

solo fin

Tareas externas

Fecha límite

Línea base

Hito de línea base

Resumen de línea base

Progreso