

EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO EN MEDIDAS DE MANEJO AMBIENTAL

Señalización y demarcación	C	CP	NC
Señalización y demarcación de las áreas de trabajo que lo ameriten (como zonas del campamento).			
Señalización y demarcación de puntos de distribución de agua interna.			
Señalización y demarcación en sitios de acopio de residuos especiales (peligrosos y RCD).			
Señalización y demarcación en sitios de acopio de materiales.			
Señalización y demarcación en sitios de acopio de residuos ordinarios.			
Señalización de rutas de evacuación para eventos de emergencia.			
Cartelera visible que indique dirección y números de teléfonos de servicios de emergencia y centros de atención medica cercanos, de acuerdo con su afiliación.			
Programa de gestión social	C	CP	NC
Vías de acceso en buen estado			
Valla de licencia de construcción publicada en un lugar visible.			
Instalaciones y alrededores limpios y libres de obstáculos.			
Cuenta con aprobación de las Medidas de Manejo Ambiental.			
Cuenta con permiso de Publicidad Exterior Visual.			
Cuenta con permiso de transporte y disposición final de escombros.			
Cuenta con expediente ambiental en la obra.			
Jornadas de capacitación para los empleados, contratistas y subcontratistas.			
Peticiones, quejas y/o reclamos atendidos oportunamente.			
Programa de Manejo de Maquinaria, Equipos y Vehículos	C	CP	NC
Personal encargado de la operación y mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos esta certificado en sus competencias laborales.			
Efectúan periódicamente el mantenimiento de maquinaria, equipos y vehículos de acuerdo con su plan de mantenimiento preventivo.			
Trabajadores cuentan con elementos de protección personal.			
Maquinaria y vehículos cuentan con certificación de revisión y emisiones atmosféricas vigente.			
Realizan inspecciones preoperacionales y calibración para ajustar maquinaria, equipos y vehículos.			
Cuenta con hoja de vida para cada vehículo, maquinaria y equipo que incluya las horas de trabajo.			
Vehículos y maquinaria cuentan con sistema de iluminación y alarma sonora de reversa.			
Programa de Manejo Eficiente del Agua	C	CP	NC
Canales perimetrales para la captación de aguas de escorrentías.			
Canales y superficies de escorrentías limpios y libre de obstáculos.			
Instalación de sistema de tratamiento primario para residuos líquidos.			
Generación de vertimientos			
Fugas y daños en sistemas de conducción y almacenamiento atendidos oportunamente			
Programa de Ahorro del Agua	C	CP	NC
Sistemas de retención de residuos en canales de agua de escorrentía			
Mallas para control de sedimentos en canales de agua de escorrentía			
Instalación de equipos ahorradores de agua como restrictores de flujo, aireadores, válvulas			
Programa de Manejo y Control de Emisiones Atmosféricas	C	CP	NC
Encerramiento de materiales livianos			
Cerramiento perimetral de la obra.			
Humectación periódica de superficies como vías y andenes.			
Control de caída libre de materiales o escombros.			
Horario establecido para cargue y descargue de materiales			

Programa de Manejo Integral de Residuos Sólidos	C	CP	NC
Recolección periódica y disposición adecuada de los empaques de cemento.			
Disposición adecuada de residuos peligrosos como residuos de pegamento de tubería y residuos de enfermería.			
Instalación de almacenamiento temporal de residuos.			
Cubrimiento de residuos de construcción y demolición- RCD			
Recolección y clasificación de residuos generados.			
Entrega de residuos sólidos generados a gestores ambientales autorizados.			
Disposición de residuos de construcción y demolición-RCD en depósitos autorizados.			
Realización de mezclas de concreto en superficies que impida el contacto directo con el			
Residuos químicos y aceites usados son almacenados en canecas aisladas, etiquetadas y			
Programa de Manejo de Paisaje, Flora y Fauna	C	CP	NC
Recuperación de cobertura vegetal removida.			
Instalación de plantas ornamentales			
Aprovechamiento y disposición adecuada del material vegetal talado.			
Programa y Control de Ruido	C	CP	NC
Cumplimiento de horarios establecidos de acuerdo con la resolución 0627 de 2006 para			
Realización de monitores de ruidos y vibraciones.			
Instalación de dispositivos aislantes de ruido.			

NA
1
1
1
1
1
1
1
1
1
NA
1
1
1
NA
1
1
1